

ПРОТОКОЛ №6
заседания общественной комиссии

г.Сим

30.06.2020 г.
(дата)

Присутствовали:

Председатель:

Гафаров Руслан Ратмирович – заместитель Главы Симского городского поселения

Секретарь комиссии:

Яровикова Ирина Владимировна – председатель Совета депутатов Симского городского поселения;

Члены комиссии:

Ширшов Анатолий Гаврилович – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Гусев Александр Александрович – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Иванов Александр Виленович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Сулимов Геннадий Васильевич – председатель общественного совета при администрации Симского городского поселения;

Лукиных Ольга Владимировна – секретарь общественного совета при администрации Симского городского поселения;

Енбеков Сергей Николаевич – директор УК ООО «Жилкомсервис»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации мероприятий общественных территорий ул.Кирова, ул.Пушкина, сквер по ул.Пушкина, ул.Давыдова, парк Дворца культуры в 2020г

Заключены следующие контракты по торгам:

Дата заключения	Сумма	Наименование	Срок выполнения работ
25.05.2020	1 198 372,00 □	Поставка и монтаж модульного здания в г. Сим Челябинской области	15.06.2020 по 31.07.2020г.
07.04.2020	3 763 104,00 □	Ремонт наружных сетей освещения по ул. Пушкина в г. Сим Челябинской области	с 01.05.2020 по 15.06.2020
08.04.2020	261 075,00 □	Поставка и монтаж иллюминации в г. Сим Челябинской области	с 01.05.2020 по 01.06.2020
13.04.2020	4 618 266,89 □	Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Кирова в г. Сим Челябинской области	с 01.06.2020 по 30.06.2020
22.04.2020	16 230 270,80 □	Ремонт дорожного покрытия по ул. Пушкина и сквера по ул. Пушкина в г. Сим Челябинской области	с 15.06.2020 по 15.08.2020
06.04.2020	1 443 986,64 □	Поставка и монтаж ограждения и ворот для сквера по ул. Пушкина в г. Сим Челябинской области	с 15.06.2020 по 15.08.2020
29.04.2020	100 000,00 □	Поставка фигур из стекловолоконного композитного волокна Дед Мороз и Снегурочка	с 01.07.2020 по 01.08.2020

13.04.200	5 629 074,36 □	Поставка и монтаж детских игровых комплексов, карусели, качалки, скамеек, урн, резинового покрытия	с 15.08.2020 по 15.09.2020
13.04.2020	640 067,35 □	Поставка и монтаж каркасной полусферы в г. Сим Челябинской области	с 15.08.2020 по 01.10.2020
22.04.2020	794 722,00 □	Озеленение сквера по ул. Пушкина в г. Сим Челябинской области	с 15.08.2020 по 01.12.2020
01.06.2020	647 031,00 □	ремонт наружных сетей освещения по ул. Давыдова в г. Сим Челябинской области	с 15.06.2020 по 15.07.2020
26.05.2020	366 450,00 □	поставка и монтаж пилонов в г. Сим Челябинской области	с 01.07.2020 по 30.07.2020
23.06.2020	3 357 327,60 □	Ремонт асфальтобетонного покрытия в г. Сим Челябинской области	20.07.2020 по 15.09.2020

Заключенных с единственным поставщиком:

Дата заключения контракта	Наименование контракта	Сумма	Срок выполнения работ
27.03.2020	Выполнение работ по демонтажу металлических конструкций по спиливанию и выкорчевке деревьев и кустарников в г. Сим Челябинской области	190 000,00 □	с 15.04.2020 по 15.05.2020
25.05.2020	Поставка и монтаж дополнительного ограждения для сквера по ул. Пушкина	44 500,00 □	15.06.2020 по 15.08.2020г.
25.05.2020	Выполнение работ по спиливанию и выкорчевке деревьев, демонтажу металлических конструкций, клумб, стенов и отсыпки в г. Сим Челябинской области	465 009,69 □	25.05.2020 г. 15.06.2020
15.06.2020	Регулирование высотного положения крышек колодцев по ул. Кирова	6 909,24 □	15.06.2020 25.06.2020
25.06.2020	Поставка и монтаж урн	77 350,00 □	01.08.2020 по 31.08.2020
04.06.2020	дополнительные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Пушкина в г. Сим Челябинской области	300 735,60 □	15.06.2020 по 15.08.2020г.
23.06.2020	Подготовительные работы по освещению парка	181 279,00 □	01.07.2020 по 20.07.2020
16.06.2020	опиловка и выкорчевка деревьев в парке	154 414,18 □	01.07.2020 по 20.07.2020
29.06.2020	устройство асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Пушкина	377 515,00 □	29.06.2020 по 15.08.2020
29.06.2020	земляные работы по ул. Пушкина	408 247,55 □	29.06.2020 по 15.08.2020

В ходе визуального осмотра выявлено следующее:


1. Проведены работы по ремонту асфальтированного покрытия ул. Кирова (от д.28 по ул. Кирова до пересечения с ул. Курчатова)
2. Регулирование высотного положения крышек колодцев по ул.Кирова выполнено.
3. Проведены работы по планированию и асфальтированию стоянки (тротуара) ул.Кирова (от д.16 до д.22).
4. Демонтаж ограждения и выкорчевка деревьев по ул.Пушкина выполнен в полном объёме.
5. Ремонт дорожного покрытия ул.Пушкина и сквера по ул.Пушкина выполнен частично.
6. Демонтаж стендов и клумб по ул.Пушкина выполнен.
7. Ремонт наружного освещения по ул.Пушкина выполнен.
8. МАФы Деда мороза и Снегурочки, иллюминация приняты на хранение.
9. Ведутся работы по ремонту дорожного покрытия ул.Пушкина и сквера по ул.Пушкина.
10. Ведутся работы по монтажу модульного здания в сквере по ул.Пушкина.
11. Демонтаж ограждения и выкорчевка деревьев по ул.Давыдова выполнены.

Решение комиссии:

1. Работы выполнены в установленный договорами срок и в полном объеме.

Председатель

Секретарь комиссии



Гафаров Р.Р.

Яровикова И.В.